



NOTE

- L'IMPRESA PRIMA DI INIZIARE QUALUNQUE LAVORAZIONI DOVRA' COORDINARSI CON LAZIENDA OSPEDALIERA E CON I PREPOSTI DEI CANTIERI DELL'AREA OSPEDALIERA.
- TUTTO IL CANTIERE DOVRA' ESSERE DOTATO DI IMPIANTO ELETTRICO E DI MESSA A TERRA COLLEGATI A TUTTE LE MACCHINE, ATTREZZATURE, REALIZZATO DA UN'IMPRESA ABILITATA AL D.M. 37-98 E D. Lgs. 81-08.
- TUTTE LE LAVORAZIONI DOVRANNO RISPETTARE GLI ORARI DELL'ATTIVITA' OSPEDALIERA.
- DURANTE LE LAVORAZIONI INTERNE OD ESTERNE, PER QUALSIASI EMERGENZA O ATTIVITA' OSPEDALIERA IL CANTIERE DOVRA' ESSERE INTERROTTO MOMENTANEAMENTE E LE IMPRESE DOVRANNO AGEVOLARE LE OPERAZIONI OSPEDALIERE.
- LE DELIMITAZIONI DELLE LAVORAZIONI INTERNE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE CON PARETI IN PANNELLI DI LEGNO PROTETTE DA TELI E SIGILLATE CON SCHIUMA POLIURETANICA E SE NECESSARIO CON ASPRAZIONE FORZATA.
- LE AREE DI CANTIERE INTERNE ED ESTERNE DOVRANNO ESSERE DOTATE DI OPPORTUNA CARTELLONISTICA DI SICUREZZA DI CANTIERE.
- LE AREE DI CANTIERE ESTERNE DOVRANNO ESSERE DOTATE DI OPPORTUNA ILLUMINAZIONE NOTTURNA.
- GLI ORARI E LA FREQUENZA DELLE FASI DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DOVRANNO ESSERE CONCORDATE DALL'IMPRESA CON LA DIREZIONE LAVORI E L'UFFICIO TECNICO OSPEDALIERO.
- TUTTE LE LAVORAZIONI EFFETTUATE AI PIANI O COMUNQUE PRIMA DI PROCEDERE CON OPERAZIONI CHE CAUSANO INTERFERENZA CON L'ATTIVITA' OSPEDALIERA, DEVONO ESSERE CONCORDATE PRELIMINARMENTE CON LA DIREZIONE SANITARIA DELL'OSPEDALE E CON IL PERSONALE MEDICO/INFERMIERISTICO. LE PROCEDURE DA ADOTTARE NEI LAVORI AL FINE DI LIMITARE IL PIU' POSSIBILE IL DISAGIO ALL'ATTIVITA' OSPEDALIERA
- NECESSITA' DI ORGANIZZARE IL LAVORO CON PIU' SQUADRE E/O SU PIU' TURNI GIORNALIERI, COMPRESA LA GIORNATA DI SABATO, DOMENICA OPPURE ORARIO NOTTURNO.
- OCORRERE ESEGUIRE LE LAVORAZIONI ALL'INTERNO DEGLI INTERVALLI TEMPORALI E SECONDO LE MODALITA' CHE VERRANNO DI VOLTA IN VOLTA, DEFINITI CON LA DIREZIONE SANITARIA.

LEGENDA

C1	RACCOLTA FERRO	RECINZIONE DI CANTIERE PER LA DELIMITAZIONE E LA PROTEZIONE DELLE AREE DI CANTIERE ESTERNE, REALIZZATA CON PANNELLI MOBILI E RETE	
C2	RACCOLTA LEGNO		
C3	RACCOLTA MACERIE DA DEMOLIZIONI MURATURA, ECC.		
C4	RACCOLTA CAVI		
C5	RACCOLTA MATERIALE PLASTICO		
A.S.	AREA DI STOCCAGGIO	W.C.	W.C. CHIMICO
Q.E.	QUADRI ELETTRICI DI CANTIERE	B.E.	AREA DI BETONAGGIO CON RELATIVA COPERTURA



REVISIONE	DATA	OGGETTO
-	-	-

REGIONE LOMBARDIA
RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO
SIAPRI
000050P004GFADUPX0VUAWU00

OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA
Azienda Ospedaliera
20162 Milano - Piazza Ospedale Maggiore, 3

Gruppo di progettazione

N.E.C. S.p.A.
Niguarda Engineering Consulting Spa

Direttori Tecnici
Dott. Ing. Roberto Ferrari
Dott. Ing. Carlo Maria BAI
Dott. Ing. Virginia BROCCARDI

Progettazione
Dott. Ing. Roberto Ferrari

PROGETTO ESECUTIVO

SICUREZZA E COORDINAMENTO
LAYOUT DI CANTIERE - PIANO RIALZATO

Questo documento, anche se è proprietà dell'IN.P.A. e' un bene pubblico, non puo' essere riprodotto, copiato, stampato o distribuito in alcun modo senza permesso scritto dalla Direzione Generale dell'IN.P.A. e' vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato.	Autore	II	Commiss	Ordin. Disegno
	Nome FILE	1221.mxd	09102	ES-SC-00 02
Data	Rev.	Descrizione	Verificato	Controllato
Settembre 09			II	RF
			II	RF
				Scale 1:200

COORDINATORE E RESPONSABILE DELLA INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Dott. Ing. Roberto Ferrari

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Mariano Cantale

AZIENDA OSPEDALIERA Il Direttore Generale
Dott. Pasquale CANNITELLI